

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（智能化）申报部门：项目部 申报时间：2024年 11 月 / 日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
1	半球摄像机	全数字全高清（1080P）POE 供电		23.00	套	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
	一体化枪型摄像机	全数字全高清（1080P）POE 供电		31.00	套	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
2	无线网桥	TP-LINK POE 100米		1.00	套	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
3	不锈钢防水箱	300*400*150（含防雷设备 、空开）	不锈钢	7.00	套	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
	排插	7孔		7.00	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
4	排插	30孔		1.00		湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
6	电视点位机顶盒	4K高清电视机顶盒		42.00	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
7	信号防雷器	I _{max} :10KA Un:12-220V vs:1000Mbps		1.00	套	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
	16口千兆交换机	TP、TL-SG1016DT 普联全千 兆 标准：IEEE 802.3、 IEEE 802.3i、IEEE 802.3u 、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x		3.00	台	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
	24口千兆交换机	TP、TL-SG1024DT 普联全千 兆 标准：IEEE 802.3、 IEEE 802.3i、IEEE 802.3u 、IEEE 802.3ab、IEEE 802.4x		1.00	台	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
8	网络监控设备箱	500mm×300mm×400mm，加厚 豪华型		4.00	套	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
	路由器	TP企业路由器可带机30-100 台、VPN TL-R473G AP管理， 远程管理，WEB页面 支持企 业VPN		1.00	台	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装
	16口poe交换机	TL-SG2016MP 110W 标 准：IEEE 802.3at(poe+)、 IEEE 802.3af		5.00	台	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸 要求施工安装

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（智能化） 申报部门：项目部 申报时间：2024年 11 月 日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
	24口poe交换机	TL-SG2024MP 190W 标准:IEEE 802.3at (poet) 、IEEE 802.3af		1.00		湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	1*18U落地式机柜	600*600*1000mm 加厚型		1.00	组	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	吸顶式AP	TP WIFI6 3000		11.00	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	录像机64位			1.00	台	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	硬盘10T	全天24小时录像，按90天存储配置硬盘容量、专用录像机硬盘		6.00	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	高清矩阵器	HDR10/10+ 4K@60Hz 2*HDMI IN 2*HDMI OUT EDID识别		1.00	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	HDMI线	4KY高清		2.00	条	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	视频光端机	EDED透传，自适应，HIMD		1.00	对	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	光缆（4芯）	GYTA-4B1.3		340.00	米	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	光缆终端盒	4口		6.00	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	单模尾纤	单模1.5米		12.00	条	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	光纤收发器	光收发千兆		3.00	对	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	监控枪机支架			28.00	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	27” 监控显示屏			1.00	台	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	65’ 液晶电视屏	电视65英寸 R65 网络电视		1.00	台	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	监控网线	UTP5、超5类线		2610.00	m	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（智能化）申报部门：项目部 申报时间：2024年 11 月 日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
	电力配线	RVV3*1.5、国标电力电缆		310.00	m	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	配管	PVC20、标准：Q/A1028-2022		1216.00	m	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	配管	JDG25、螺纹软管		260.00	m	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	呼叫配线	RVV2*1.0、电压等级V 标准：JB/T8734-2016		1160.00	m	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	呼叫配管	PVC20、标准：Q/A1028-2022		867.00	m	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	底盒	86型		97	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	呼叫面板	呼叫系统		66.00	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	紧急呼叫面板	呼叫系统		31.00	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	主板	呼叫系统		4.00	块	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	走廊屏	呼叫系统		4.00	块	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	弱电地下管网	含手孔井		200.00	米	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	MPP管	三孔90电力管		600.00	米	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	铸铁盖板	600*600 加厚型		8.00	个	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	辅材			1.00	项	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装
	网络跳线	2m		20.00	条	湘东区实验小学	70天		包含所有材料和按图纸要求施工安装

项目部物资采购计划人签字：杨纛

项目部分管领导签字：子斌

制表人签字：杨纛